



Protokół sprawdzeń rozdzielnic

Sprawdzenia odbiorcze po montażu — PN-HD 60364-6, PN-EN 61439-3

Adres obiektu

Numer seryjny rozdzielnic

Data sprawdzeń

Układ sieci (TN-S / TN-C-S / TT)

Miernik (typ, nr fabryczny, data wzorcowania)

OGŁĘDZINY

Sprawdzenie	Tak	Nie / uwagi
Oznaczenia obwodów i aparatów zgodne ze schematem		
Dokręcenie zacisków (moment wg karty aparatu)		
Ostony części czynnych, zaślepki wolnych miejsc		
Przewody PE i N na właściwych listwach, ciągłość szyny PE		
Stopień ochrony obudowy (IP) zachowany po wprowadzeniu przewodów		
Dokumentacja (schemat, deklaracja) w rozdzielnic		

POMIARY OBWODÓW

Nr	Obwód	Zabezp.	Ciągłość PE [Ω]	Izolacja [MΩ]	Zs [Ω]

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Ozn.	IΔn [mA]	tA [ms]	IA [mA]	Przycisk TEST / wynik

Kryteria: ciągłość PE ≤ 1 Ω, rezystancja izolacji ≥ 1 MΩ przy 500 V DC, wyłącznik 30 mA — czas zadziałania ≤ 300 ms przy IΔn. Wynik negatywny: opisz w uwagach i nie przekazuj rozdzielnic do eksploatacji.

Wynik (pozytywny / negatywny)

Sprawdzający (imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacji), podpis